

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63)

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	319,000	0.00	0.00	317,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ม.ค. 64)	2,000
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16	213,000	0.00	0.00	211,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ม.ค. 64)	2,000
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11	106,000	0.00	0.00	105,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ม.ค. 64)	1,000
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขง หมู่ที่ 10	138,000	0.00	0.00	137,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ม.ค. 64)	1,000
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเปิดก่า หมู่ที่ 14	106,000	0.00	0.00	105,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ม.ค. 64)	1,000
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไสล หมู่ที่ 7	65,000	0.00	0.00	65,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ม.ค. 64)	0.00
7.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไสล หมู่ที่ 7	171,000	0.00	0.00	170,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ม.ค. 64)	1,000
8.	โครงการปรับปรุงรั้วลาดหนาม รอบสระน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ตุกอี้ง	37,900	0.00	0.00	37,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(ธ.ค.63)	900
9.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4	398,000	0.00	0.00	397,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ก.พ. 64)	1,000
10.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15	367,000	0.00	0.00	365,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ก.พ. 64)	2,000
11.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12	496,000	0.00	0.00	495,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ก.พ. 64)	1,000
12.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8	466,000	0.00	0.00	464,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ก.พ. 64)	2,000
13.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13	499,000	0.00	0.00	497,000	0.00	(ต.ค.63 – ก.ย.64)	(พ.ย. 63 – ก.พ. 64)	2,000

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 63)

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
14.	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. และประชาชน	400,000	0.00	0.00	0.00	354,100	ต.ค.63 - ก.ย.64	17 - 20 พ.ย. 2563	45,900
15.	โครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	30,000	0.00	0.00	17,000	9,000	ต.ค. 63 - พ.ย.63	พ.ย.63 - ธ.ค.63	4,000
16.	โครงการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	25,000	0.00	0.00	0.00	9,360	พ.ย.63 - ธ.ค.63	พ.ย.63 - ธ.ค.63	15,640
17.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564	300,000	0.00	0.00	0.00	255,510	พ.ค.64 - ก.ย.64	15 - 17 ธ.ค. 2563	44,490
18.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯ	30,000	0.00	0.00	0.00	22,024	(ธ.ค.63 - ม.ค.64), (มี.ค.64 - เม.ย.64)	ธ.ค.63 - ม.ค.64	7,976
19.	โครงการฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีตำบลคู่อิ่ง	150,000	0.00	0.00	0.00	150,000	(ต.ค.63 - ก.ย.64)	31 ต.ค. 2563	0.00
20.	ติดตั้งกล่องวงจรปิดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง จำนวน 1 ระบบ	150,000	0.00	0.00	0.00	150,000	(ต.ค.63 - ก.ย.64)	ธ.ค.63	0.00

โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้อึ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไตรมาสที่ 2

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อผู้รับเหมา	เลขที่สัญญา	วันที่เริ่ม สิ้นสุดสัญญา	วันส่งมอบงาน	คงเหลือ	หมายเหตุ	ค่าปรับ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	319,000.00	317,000.00	ร้าน สมศรี 60 วัน	31/2564	15/12/2563 12/2/2564	11 ม.ค.2564	2,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ฎ346/64 21 มกราคม 2564	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16	213,000.00	211,000.00	หจก.สินไทย (2016) 60 วัน	34/2564	19/12/2563 6/2/2564	23 ก.พ. 64	2,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ฎ424/64 2 มีนาคม 2564	3,696.00
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาริเกษม หมู่ที่ 2	253,000.00	252,000.00	หจก.ชาติรุ่งเรือง กิจ 60 วัน	39/2564	30/12/2564 7/2/2564	1 มี.ค. 64	1,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ฎ496/64 12 มีนาคม 2564 ค่าปรับ 2520 บาท	2,520.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11	106,000.00	105,000.00	ร้านสมศรี 60 วัน	32/2564	15/12/2563 2/2/2564	28 ม.ค. 64	1,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ฎ382/64 5 กุมภาพันธ์ 2564	-
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขง หมู่ที่ 10	138,000.00	137,000.00	หจก.สินไทย (2016) 60 วัน	35/2564	19/12/2563 6/2/2564	23 ก.พ. 64	1,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ฎ425/64 2 มีนาคม 2564	2,401.00
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเปิดท่า หมู่ที่ 14	106,000.00	105,000.00	หจก.บุญเจริญราษฎร์ 60 วัน	33/2564	16/12/2563 3/2/2564	29 ม.ค. 64	1,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ฎ365/64 3 กุมภาพันธ์ 2564	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไสล หมู่ที่ 7	65,000.00	65,000.00	หจก.สินไทย (2016) 60 วัน	36/2564	19/12/2563 6/2/2564	23 ก.พ. 64	-	เบิกจ่ายแล้ว ฎ422/64 2 มีนาคม 2564	1,141.00
8	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่นผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไสล หมู่ที่ 7	171,000.00	170,000.00	ร้านพิบูลย์พานิช 60 วัน	37/2564	24/12/2563 3/3/2564	1 มี.ค. 64	1,000	เบิกจ่ายแล้ว ฎ423/64 2 มีนาคม 2564	-

9	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง รอบองค์การบริหารส่วนตำบล ดูกอิ่ง(ทิศใต้+ทิศตะวันตก)	383,000.00	381,000.00	ร้าน ป.น้ำโชควิศว การโยธา2020 90 วัน	49/2564	7/1/2564 6/4/2564		2,000	กำลังดำเนินงาน	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ 17	249,000.00	248,000.00	ร้าน ป.น้ำโชควิศว การโยธา2020 90 วัน	48/2564	7/1/2564 6/4/2564		1,000	กำลังดำเนินงาน	
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6	160,000.00								
12	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสีสุก หมู่ที่ 5	160,000.00								
13	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3	160,000.00								
14	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตองคอนฮาดู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	500,000.00								
15	โครงการปรับปรุงรั้วลวดหนาม รอบสระน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ดูกอิ่ง	37,900.00	37,000.00	ร้าน วราภรณ์ 60 วัน	38/2564	25/12/25632 2/2/2564	13 ม.ค. 64	900	เบิกจ่ายแล้ว ฎ347/64 21มกราคม2564	
16	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ 4	398,000.00	397,000.00	หจก.ทีเอพี101 90 วัน	26/2564	10/12/25639/ 3/2564		1,000.00	กำลังดำเนินงาน	
17	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 15	367,000.00	365,000.00	หจก.ทีเอพี101 90 วัน	30/2564	10/12/25639/ 3/2564		2,000.00	กำลังดำเนินงาน	
18	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ 12	496,000.00	495,000.00	หจก.ทีเอพี101 90 วัน	28/2564	10/12/25649/ 3/2564		1,000.00	กำลังดำเนินงาน	
19	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8	466,000.00	464,000.00	หจก.ทีเอพี101 90 วัน	27/2564	10/12/25639/ 3/2564		2,000.00	กำลังดำเนินงาน	
20	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 13	499,000.00	497,000.00	หจก.ทีเอพี101 90 วัน	29/2564	10/12/25639/ 3/2564		2,000.00	กำลังดำเนินงาน	
	รวม	<u>5,246,900</u>	<u>2,255,000</u>					8,900.00		<u>9,758.00</u>

