

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตุกกิ่ง
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุกกิ่ง

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูอิงได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงจำนวน ๑๓๑ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๖๘,๑๖๒,๕๘๐ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ๑๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๑๖๒,๕๘๐ บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๐ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๒๑ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๙๐๐,๕๐๐ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- เค้าโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๔. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่งที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการซ่อมแซมผ้าเพดานและโครง หลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหัว	๓๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	๓๙๓,๐๐๐	๑,๓.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒.	โครงการปรับปรุงประตูหน้าต่างและ ติดตั้งมุ้งลวดภายในห้องเรียน ศพด. หนองไศล	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๑ ค.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์รังษี	๑๔๔,๒๓๑	๔๒.๐๘	-	-	๑๔๔,๑๘๘.๙๒	๑ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านดุกอ้ง	๕๔,๑๖๐	๙๐๙.๓๑	-	-	๕๓,๒๕๐.๖๙	๑ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหัว	๗๗,๑๙๔	๒๗๒.๗๗	-	-	๗๖,๙๒๑.๒๓	๑ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่าง ๒ ช่วง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองเปิดก่า	๑๕๑,๙๔๒	๐.๑๑	๓,๓๔๔	-	๑๕๕,๒๘๕.๘๙	๑ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๗.	โครงการจ้างเหมาติดฟิล์มกระจก กรองแสงรอบอาคารชั้น ๑ สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ดุกอ้ง	๓๓,๐๐๐	๑๐๐	-	-	๓๒,๙๐๐	๑ ค.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘.	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเขตพื้นที่ตำบลคู่อ้ง หมู่ที่ ๑ - ๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๒,๖๒๕	-	-	๑๙๗,๓๗๕	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๙.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๑๐,๐๐๐	๓๗๐	-	-	๙,๖๓๐	๑๙.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๐.	โครงการติดตั้งกระจกพร้อมลูกฟูกกันห้องในสำนักงานชั้น ๑ สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อ้ง	๒๒,๒๒๖	๒๒๖	-	-	๒๒,๐๐๐	๑ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๑๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๗๙,๐๐๐	๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙	๑๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๓๖,๐๐๐	๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๑๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๖๔,๐๐๐	๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีสุก หมู่ที่ ๕	๑๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๗๗,๐๐๐	๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๐	๑๓๗,๐๐๐	๑,๗๕๑.๒๔	-	-	๑๓๕,๒๔๘.๗๖	๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๓	๑๗๘,๐๐๐	๕๐๐	-	-	๑๗๗,๕๐๐	๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองบัวแดง หมู่ที่ ๖	๑๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒ (จุดนางสาวบัวสอน จันทอง แห้ว)	๑๐๕,๘๐๐	๘๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนอง จาน หมู่ที่ ๘	๑๘๘,๐๐๐	๕๐๐	-	-	๑๘๗,๕๐๐	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ ๔	๑๒๖,๘๐๐	๔๔,๖๑๐.๒๗	-	-	๘๒,๑๘๙.๗๓	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒ (บริเวณที่ดินนายสาคร ทองห่อ)	๗๑,๐๐๐	๕๐๐			๗๐,๕๐๐	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒ (ศาลารวมน้ำใจ)	๕๘,๖๐๐	๖๐๐	-	-	๕๘,๐๐๐	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑๖๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๕๙,๐๐๐	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๔๖.๑๘	-	-	๙๑,๘๕๓.๘๒	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัดแน่นบ้านหนองไส หมู่ที่ ๗	๑๗๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๑๗๖,๐๐๐	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๖.	โครงการปรับเกรดถนนดิน ถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลคู่อ้ง หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
๒๗.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๒๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	๒๗๓,๐๐๐	๑๖.๑๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น
จำนวน ๒๗ โครงการ		๓,๖๕๐,๙๕๓		๓,๓๔๔	๒๑๒,๐๐๐	๓,๔๓๔,๓๔๓.๔๑	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑๒๙,๙๕๒.๙๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒	-	๑๗,๑๒๐	-	๑๗,๑๒๐	๑เม.ย.๖๗ - ๓๑ ต.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๒.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (หลังอาคาร หอประชุม อบต.ดุกอ)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	๑ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๓.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ	-	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐	๑ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๔.	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลดุกอ	-	๒๐๐,๒๐๐	-	๒๐๐,๒๐๐	๑ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แคเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	-	๔๑๒,๗๐๐	-	๔๑๒,๗๐๐	๑ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง แซง หมู่ที่ ๑๐	-	๗๔,๐๐๐	-	๗๔,๐๐๐	๑ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อระบายน้ำภายใน อบต.ดุกอ	-	๑๙๗,๙๐๐	-	๑๙๗,๙๐๐	๑ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ	-	๓๐๕,๐๐๐	-	๓๐๕,๐๐๐	๑ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๙.	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solae Cell)บ้านสีสุก หมู่ที่ ๕	-	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
๑๐.	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solae Cell) ถนนสายทาง (ร.อ.๘๗- ๐๐๑ บ้านวาริเกษม - บ้านธาตุจอมศรี) ช่วงหน้าที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ	-	๒๖๖,๐๐๐	-	๒๖๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จ สิ้น	๐.๐๐
จำนวน ๑๐ โครงการ			๑,๗๐๔,๙๒๐		๑,๗๐๔,๙๒๐			๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นแผนงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาล บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒	๙,๙๔๒,๐๐๐	-	-	๙,๘๙๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๕๒,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างขุดลอกหนองหูลิง	๒,๔๖๒,๐๐๐	-	-	๑,๒๗๙,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๑๘๓,๐๐๐
	รวม ๒ โครงการ	๑๒,๔๐๔,๐๐๐			๑๑,๑๖๙,๐๐๐			๑,๒๓๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง (Solar Cell) บ้าน หนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๓	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๔๗๒,๖๐๐	๑ ส.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓,๔๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด แน่น บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒	๒๙๔,๙๐๐	-	-	๒๙๔,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด แน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๑๐๐	-	-	๑๗๐,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๔.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลูกรังบด อัดแน่น บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๘	๔๔,๒๐๐	-	-	๔๔,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด แน่น บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙	๓๒๔,๗๐๐	-	-	๓๒๔,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด แน่น บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๒๔,๒๐๐	-	-	๒๒๔,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด แน่น บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๓๑๘,๐๐๐	-	-	๓๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการจ่ายเงินสะสม ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๘.	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแค เจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๕๗,๔๐๐	-	-	๕๗,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๙.	โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๓	๔๐๑,๕๐๐	-	-	๔๐๑,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๐.	โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองเป็ดก่า หมู่ที่ ๑๔	๑๓๒,๗๐๐	-	-	๑๓๒,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีสุก หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๙๐๐	-	-	๔๙๒,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแขง หมู่ที่ ๑๐	๕๔,๒๐๐	-	-	๕๔,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๑๖๖,๗๐๐	-	-	๑๖๖,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๑๓๗,๔๐๐	-	-	๑๓๗,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖	๒๐๖,๐๐๐	-	-	๒๐๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ ๑๒	๒๘๔,๖๐๐	-	-	๒๘๔,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๗.	โครงการก่อสร้างหอดังสูงขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) พร้อมท่อขนาด ๑๒ นิ้วบ้านดุกอึ้ง หมู่ที่ ๑	๓๔๒,๐๐๐	-	-	๓๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๘.	โครงการขุดลอกร่องน้ำหนองนาถี (ช่วงบ้านสีสุก หมู่ที่ ๕)	๖๘,๗๐๐	-	-	๖๘,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการจ่ายเงินสะสม ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไสล หมู่ที่ ๗	๕๑,๖๐๐	-	-	๕๑,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไสล หมู่ที่ ๗	๒๕,๘๐๐	-	-	๒๕,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไสล หมู่ที่ ๗	๑๙๓,๘๐๐	-	-	๑๙๓,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๑๕๕,๐๐๐	-	-	๑๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๒๓.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๒	๕๑,๖๐๐	-	-	๕๑,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
รวม ๒๓ โครงการ		๔,๖๗๔,๐๐๐			๔,๖๗๔,๐๐๐			๓,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๗ (งบกลาง)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการขุดลอกร่องน้ำทุ่งวาริ บ้านดุกอ้ง หมู่ที่ ๑ (ฝั่งบ้านดุกอ้ง)	๔๒๔,๔๐๐	-	-	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓,๔๐๐
๒.	โครงการขุดลอกร่องน้ำทุ่งวาริ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ (ฝั่งบ้านวาริเกษม)	๔๖๘,๓๐๐	-	-	๔๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓,๓๐๐
๓.	โครงการขุดลอกร่องน้ำทุ่งวาริ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ (ฝั่งบ้านหนองบัวแดง)	๒๕๘,๐๐๐	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓,๐๐๐
๔.	โครงการขุดลอกร่องน้ำหนองนาสี(ช่วงบ้านวาริ เกษม) บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒	๔๙๗,๔๐๐	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๖,๔๐๐
๕.	โครงการขุดลอกร่องน้ำหนองนาสี (ช่วงบ้านสีสุก) บ้านสีสุก หมู่ที่ ๕	๖๔,๕๐๐	-	-	๖๔,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๖.	โครงการขุดลอกร่องน้ำหนองแหบ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๐	๔๗๐,๒๐๐	-	-	๔๖๙,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๗.	โครงการขุดลอกหนองแค บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๓	๔๙๒,๓๐๐	-	-	๔๙๑,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๘.	โครงการขุดลอกหนองซุ่ม บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒	๔๒๔,๙๐๐	-	-	๔๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓,๙๐๐
๙.	โครงการขุดลอกหนองแซง บ้านหนองไศล หมู่ที่ ๗	๔๗๘,๗๐๐	-	-	๔๗๗,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๑๐.	โครงการขุดลอกหนองพลับ บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒	๔๘๖,๙๐๐	-	-	๔๘๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๗ (งบกลาง)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๑.	โครงการขุดลอกหนองเม็ก บ้านวารีเกษม หมู่ที่ ๒	๔๙๕,๕๐๐	-	-	๔๙๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๑๒.	โครงการขุดลอกหนองลาด บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๖๐๐	-	-	๔๙๙,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๑๓.	โครงการขุดลอกหนองหว่า บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๓๐๐	-	-	๔๙๑,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๑๔.	โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๑๐๐	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๔,๑๐๐
๑๕.	โครงการขุดลอกหนองหอน้อย บ้านสีสุก หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๗๐๐	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓,๗๐๐
๑๖.	โครงการขุดลอกหนองหอยใหญ่ บ้านสีสุก หมู่ที่ ๕	๔๖๗,๔๐๐	-	-	๔๖๖,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๑๗.	โครงการขุดลอกหนองหูลิง บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๔๙๒,๓๐๐	-	-	๔๙๑,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๑๘.	โครงการปรับปรุงวางท่อเมนส่งน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค บ้าน หนองบัวแดง หมู่ที่ ๖	๕,๖๒๗,๐๐๐	-	-	๕,๖๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๙.	โครงการระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค (Water Treatment System) บ้านหนองแห้ว บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ ๓,๑๗ ตำบลดุกอิ่ง อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	๕,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
จำนวน ๑๙ โครงการ		๑๘,๔๙๖,๕๐๐			๑๘,๔๕๙,๗๐๐			๓๖,๘๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการจ้างเหมาบริการฉีดพ่นยุงป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล ดุกอิ่ง ๑๗ หมู่บ้าน	๔๖,๘๐๐			๑๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓๐,๙๐๐
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๙,๕๕๐	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑๐,๔๕๐
๓.	โครงการบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ดุกอิ่ง	๕๗๐,๙๖๐	-	-	๕๖๘,๘๘๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๒,๐๘๐
๔.	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙๙,๐๐๐			๙๘,๖๙๕	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓๐๕
๕.	โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่ตำบลดุกอิ่ง	๕,๐๐๐			๒,๒๓๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๒,๗๗๐
๖.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	-	-	๖,๒๙๔	ม.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๘,๗๐๖
๗.	โครงการอบรมและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐
๘.	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบล ดุกอิ่ง ๑๗ หมู่บ้าน	๓๔๐,๐๐๐	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๑,๐๐๐
๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ ประชาชนในตำบล ดุกอิ่ง	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๖,๑๖๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓,๘๔๐
	จำนวน ๙ โครงการ	๑,๑๕๖,๗๖๐			๑,๐๙๗,๗๐๙			๖๐,๐๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม ปิงปประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๔๔๑,๒๐๐	-	-	๑๒,๙๘๐,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๔๖๐,๗๐๐
๒.	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๘๑๔,๒๐๐	-	-	๔,๒๖๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๕๕๐,๘๐๐
๓.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๖๐,๐๐๐
๔.	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลดุกอ้ง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๕.	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลดุกอ้ง	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐
๖.	โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเขต พื้นที่ตำบลดุกอ้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๗.	โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนล่อมรัก (CBTX) ตำบลดุกอ้ง	-	๕๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย ใหม่	-	๔๙,๕๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๕๐๐
๘.	โครงการวัน อปพร.	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๖	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๙.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล ดุกอ้ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	-	๓๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ไม่มีการดำเนินการ	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๐.	โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลคู่อี่ ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ อำเภอนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด		๒๐,๐๐๐ ตั้งจ่ายรายการใหม่	-	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗- ส.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๗๔,๙๐๐	๒๕,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๒.	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๓.	โครงการศูนย์ ๓ ร้อย ใส่ใจคนตำบลคู่อี่	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๔.	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภอนองฮี	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	-
๑๕.	โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพเยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสตำบลคู่อี่	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	-
๑๖.	โครงการกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดเหตุ สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๙๕,๗๔๙	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๓๐๔,๒๕๑
จำนวน ๑๖ โครงการ		๑๙,๕๕๕,๔๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๙๐๐	๑๘,๐๙๔,๕๕๙			๑,๓๗๖,๒๕๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๒.	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบล หนองฮีตามโครงการสนับสนุนการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี	๒๖,๐๐๐	-	-	๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๑ธ.ค.๖๖	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๓.	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนตำบลคู่อี่ง	๔๐,๐๐๐	-	-	๓๙,๔๓๕	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๕๖๕
๔.	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี และให้คำปรึกษาต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๑.มี.ค.๖๗ – ๓๐เม.ย. ๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
	จำนวน ๔ โครงการ	๙๖,๐๐๐			๙๕,๔๓๕			๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๒.	โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๒๔,๐๖๒	-	-	๒๒๔,๐๖๒	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๓.	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง	๙๘๐,๘๐๒	-	-	๙๘๐,๘๐๒	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๔.	โครงการจ้างเหมาอาหาร กลางวัน สำหรับ ศพด. ๓ แห่ง	๘๑๓,๖๔๕	-	-	๘๑๓,๖๔๕	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๕.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.๖ แห่ง	๒,๕๐๕,๖๐๐	-	-	๒,๕๐๕,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๑,๐๘๙,๗๒๕	-	-	๑,๐๘๙,๗๒๕	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๗.	โครงการสงฆ์พระธาตุบ้าน หนองแขง	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗ - ๓๐ พ.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๘.	โครงการสงฆ์พระธาตุบ้านโนน สะอาด	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗ - ๓๐ มิ.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๙.	โครงการฮิตสิบสอง ครองสิบสี่ สืบ สานวัฒนธรรมประเพณีแท้เทียน เข้าพรรษาตำบลคู่อิ่ง	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๐.	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๑.	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๒.	โครงการสนับสนุนการจัดงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๓.	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๔.	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๑๕.	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคูก้อ	๙๐,๐๐๐	-	-	๙๐,๐๐๐	๓๑ พ.ค.๖๗ – ๑๕ มิ.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
จำนวน ๑๕ โครงการ		๖,๐๔๓,๘๓๔	๕๐,๐๐๐		๖,๐๙๓,๘๓๔			๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอน ลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด สิ่งแวดล้อมดี วิธีพอเพียง	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐
๒.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๓.	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัดแยก ขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกใน ครัวเรือน	๘๑,๔๐๐			๘๑,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐
๔.	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๕.	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-	๒๕,๔๖๐ ตั้งจ่าย รายการใหม่	-	๒๕,๔๖๐	มิ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
๖.	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	๐.๐๐
	จำนวน ๖ โครงการ	๒๖๑,๔๐๐	๒๕,๔๖๐		๑๙๖,๘๖๐			๐.๐๐

[illegible]

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่มีงบประมาณ ดำเนินการทั้งหมด		โครงการที่มีงบประมาณ และไม่สามารถ ดำเนินการได้		โครงการที่ดำเนินการจริง		ร้อยละของ การดำเนิน โครงการ จริง
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	๑.แผนงานการรักษาความ สงบภายใน ๒.แผนงานการศึกษา ๓.แผนงานสาธารณสุข ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ๕.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๖.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓.แผนงานการพัฒนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	๔๓	๒๔,๒๐๒,๔๘๔	๑๙	๑๙,๗๖๕,๔๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๑๖	๑๙,๖๕๕,๔๐๐	๑๓.๙๕
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๑.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑๐	๔๖๑,๙๘๐	๗	๓๘๖,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	๔	๙๖,๐๐๐	๔๐
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.แผนงานการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่ เยาวชนและประชาชน	๑๕	๖,๐๙๓,๘๔๓	๑๕	๖,๐๙๓,๘๔๓	-	-	๑๕	๖,๐๙๓,๘๔๓	๑๐๐

/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่มีงบประมาณดำเนินการทั้งหมด		โครงการที่มีงบประมาณและไม่สามารถดำเนินการได้		โครงการที่ดำเนินการจริง		ร้อยละของการดำเนินโครงการจริง
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานสาธารณสุข	๗	๑,๓๐๕,๐๖๐	๗	๒๙๖,๘๖๐	๑	๑๐,๐๐๐	๖	๒๘๖,๘๖๐	๘๕.๗๑
รวม		๒๑๙	๒๒๔,๓๑๒,๓๖๗	๑๔๑	๖๘,๕๔๗,๗๒๐	๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๑	๖๘,๑๖๒,๕๘๐	๕๙.๘๑

-ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร้อยละโครงการที่ดำเนินการจริง ๓๔.๔๔

-ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ร้อยละโครงการที่ดำเนินการจริง ๕๙.๘๑

-เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๕.๓๗

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง

ประเด็นการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒๐คะแนน)	๑๙.๐๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (๒๐ คะแนน)	๑๘.๓๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๕คะแนน)	๔.๗๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ (๕คะแนน)	๕.๐๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕คะแนน)	๔.๒๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕ คะแนน)	๕.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๕ คะแนน)	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕ คะแนน)	๔.๗๕
๓.๗ วิสัยทัศน์ (๕คะแนน)	๔.๑๔
๓.๘ กลยุทธ์ (๕คะแนน)	๔.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕คะแนน)	๔.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕คะแนน)	๔.๒๙
๓.๑๑ แผนงาน (๕คะแนน)	๔.๕๗
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕คะแนน)	๔.๘๖
รวมคะแนน (๑๐๐)	๙๑.๙๐

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ

ประเด็นการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (๑๐คะแนน)	๘.๑๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (๑๐คะแนน)	๘.๐๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (๑๐คะแนน)	๘.๔๓
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (๑๐คะแนน)	๘.๑๔
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕คะแนน)	๕.๒๙
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕คะแนน)	๕.๕๗
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕คะแนน)	๕.๑๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕คะแนน)	๓.๘๖
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕คะแนน)	๔.๔๓
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕คะแนน)	๔.๒๙
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕คะแนน)	๔.๒๙
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (๕คะแนน)	๓.๘๖
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕คะแนน)	๔.๔๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕คะแนน)	๔.๒๙
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕คะแนน)	๔.๐๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕คะแนน)	๔.๗๑
รวมคะแนน	๘๖.๘

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน												
	เต็ม	กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖	กรรมการ ๗	กรรมการ ๘	กรรมการ ๙	กรรมการ ๑๐	กรรมการ ๑๑	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐	๑๙	๑๙	๑๗	๑๘	๑๙	-	-	-	-	-	๑๘.๖
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘	๑๙	๑๙	๑๗	๑๘	๑๙	-	-	-	-	-	๑๘.๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐	๖๐	๕๙	๕๐	๕๐	๖๐	-	-	-	-	-	๕๕.๖
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕	๕	๕	๕	๔	๕						๔.๘
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	๕	๕	๕	๕	๓	๔	๕						๔.๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕	๕	๕	๕	๔	๕						๔.๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๕	๕	๕	๕	๓	๕	-	-	-	-	-	๕.๑
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๕	๕	๕	๔	๕	๕	-	-	-	-	-	๕.๒
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๕	๕	๕	๓	๕	๕	-	-	-	-	-	๕.๑
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕	๕	๕	๔	๔	๕	-	-	-	-	-	๔.๕
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕	๕	๕	๔	๓	๕	-	-	-	-	-	๔.๔

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน												
	เต็ม	กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖	กรรมการ ๗	กรรมการ ๘	กรรมการ ๙	กรรมการ ๑๐	กรรมการ ๑๑	ค่าเฉลี่ย
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	-	-	-	-	-	๔.๘
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๕	๔.๕	๔	๕	๕	-	-	-	-	-	๔.๘
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕	๔	๕	๓	๔	๔	-	-	-	-	-	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๕	๔.๕	๕	๔	๕	-	-	-	-	-	๔.๗
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๘.๐๐	๙๘.๐๐	๙๗.๐๐	๘๔.๐๐	๘๖	๙๘.๐๐	-	-	-	-	-	๙๒.๒๐

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลคูก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ควรมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพิ่มเติม
- ควรเพิ่มแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มาก และแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ควรเพิ่มแผนงานโครงการส่งเสริมวิชาชีพในครัวเรือนทุกช่วงวัย
- ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนและหน่วยงานราชการ
- หาแนวทางการลดปัญหายาเสพติดในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ดำเนินโครงการได้ในระดับที่น่าพอใจมากควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ดำเนินโครงการได้ในระดับที่น่าพอใจมากและควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ดำเนินโครงการได้ในระดับที่น่าพอใจและควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ตำบลคูก้อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

