

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ก้อ
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ก้อ

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูอิงได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงจำนวน ๗๑ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๑,๒๑๑,๖๐๗ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณโครงการ ๗๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๒๑๑,๖๐๗ บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๐ โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๕๐๐ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- เค้าโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีใช้การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้อิ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคู้อิ่ง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้อิ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคู้อิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๔. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศ เป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่งที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อี่ง

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙	๔๐๕,๐๐๐			๓๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๘ ต.ค.๒๕๖๖ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	๗,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนางพวงเพชร สีสาวแห)	๖๕,๙๐๐			๖๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ต.ค.๖๖	๑๖ ต.ค. ๖๖	๔๐๐ เบิกเหลือมปี
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนายสมหมาย เรืองยศ)	๗๗,๕๐๐			๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖ - ๑๕ ต.ค.๖๖	๑๒ ต.ค. ๖๖	๕๐๐ เบิกเหลือมปี
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีสุก หมู่ที่ ๕	๔๖๒,๐๐๐			๔๖๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๘ มิ.ย.๖๖ - ๖ ส.ค.๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	๑,๐๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๑๒๑,๐๐๐			๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๕ ก.ย.๒๕๖๖ ๓ พ.ย.๒๕๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	๑,๐๐๐
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖ (เริ่มจากข้างร้านเอกเซอร์วิส ถึงข้างที่นายเจือ เอื้อเฟื้อ)	๓๙๔,๐๐๐			๓๙๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๗ ต.ค.๖๖ - ๑๕ ธ.ค.๖๖	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	๑,๐๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๓	๔๐๕,๐๐๐			๔๐๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๓ ส.ค.๖๖ - ๒๒ ต.ค.๖๖	๙ ต.ค.๖๖	๑,๐๐๐ เบิกเหลือมปี
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไสล หมู่ที่ ๗	๔๐๕,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	

/ยุทธศาสตร์....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแคเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗	๔๙๒,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๔๓๘,๐๐๐			๔๓๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๓ พ.ค.๖๖ - ๒๑ ก.ค. ๖๖	๑๘ ก.ค. ๖๖	๑,๐๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านวาริเกษม หมู่ที่ ๒	๔๐๖,๐๐๐			๔๐๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒ มี.ค.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	๐ ค่าปรับ ๒๘,๔๒๐
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๖	๕๒,๐๐๐			๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๓ พ.ค.๖๖ - ๒๑ ก.ค. ๖๖	๑๘ ก.ค. ๖๖	๐
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๓	๓๘๒,๐๐๐			๓๘๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒ มี.ค.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	๑,๐๐๐ ค่าปรับ ๒๖,๖๘๔
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๓	๒๘๓,๐๐๐			๒๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒ มี.ค.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	๑,๐๐๐ ค่าปรับ ๑๙,๗๔๐
๑๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กฝापิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๑๐	๕๙๘,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝापิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ ๑๒	๔๑๒,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝापิด คสล. พร้อมบ่อกัก คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองจาน หมู่ที่ ๘	๔๘๒,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘.	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านหนองเป็ดเก่า หมู่ที่ ๑๔	๓๔๒,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านธาตุจอมศรี หมู่ที่ ๔	๔๖๕,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	๔๖๓,๐๐๐				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดุกอิ่ง หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐			๑๑๒,๕๔๐.๔๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๓๗,๔๕๙.๕๔
๒๒.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลดุกอิ่ง	๑๐๐,๐๐๐			๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๖	๓๐ ต.ค.๖๖	๑,๐๐๐ เบิกเหลื่อมปี
		๗,๔๐๐,๔๐๐			๓,๖๘๘,๐๔๐				
สรุปโครงการที่ดำเนินงานในข้อบัญญัติ ๒๕๖๖						๒๒ โครงการ	๓,๖๘๘,๐๔๑ บาท		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการโอนตั้งจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้าน หนองแก้ว หมู่ที่ ๓	๖๗,๕๐๐			๖๗,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑ มิ.ย.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	๒๓ มิ.ย.๖๖	๕๐๐
๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๕๔,๖๐๐			๕๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๗ พ.ค.๖๖ - ๑๖ มิ.ย.๖๖	๑๙ มิ.ย.๖๖	๖๐๐
๓.	โครงการปรับปรุงป้าย ประชาสัมพันธ์ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลคูอิง จำนวน ๗ ป้าย	๖๐,๙๐๐			๖๐,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๓ พ.ค.๖๖ - ๑ มิ.ย. ๖๖	๒๔ พ.ค.๖๖	๔๐๐
๔.	โครงการซ่อมแซมผนังกันน้ำ ทำนบกหนองหวาย บ้านหนอง จาน-บ้านราษฎร์รังษี หมู่ที่ ๘- ๑๒	๑๔๙,๐๐๐			๑๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒๐ เม.ย.๖๖ - ๓ มิ.ย.๖๖	๒๔ พ.ค.๖๖	๑,๐๐๐
๕.	โครงการปรับปรุงทาสีสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูอิง (ภายนอก)	๓๐,๘๐๐			๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๑๕ มิ.ย.๖๖ - ๑๔ ก.ค.๖๖	๒๖ มิ.ย. ๖๖	๘๐๐
๖.	โครงการถมดินบริเวณข้างโรงสูบน้ำ หนองเม็ก บ้านวาริเกษมหมู่ที่ ๒	๕๕,๖๐๐			๓๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒๒ มิ.ย.๖๖ - ๒๑ ก.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	๑๗,๖๐๐

ที่	โครงการโอนตั้งจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๗.	โครงการถมดินปรับพื้นที่ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดุกอ	๗๐,๖๐๐			๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒๒ มิ.ย.๖๖ - ๒๑ ก.ค.๖๖	๒๒ มิ.ย.๖๖	๒,๖๐๐
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน องค์การ บริหารส่วนตำบลดุกอ	๒๗๔,๐๐๐			๒๗๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค.๖๖ - ๑๘ ก.ย.๖๖	๒๑ ก.ย.๖๖	๑,๐๐๐
	๘ โครงการ	๓๖๔,๖๐๐			๓๔๑,๐๐๐				๒,๖๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖ อุดหนุนส่วนราชการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ การเกษตร บ้านดุกอ หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๒,๕๔๐.๕๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑ ก.ค. ๖๕ - ๓๑ ธ.ค.๖๕		๓๗๗๕๙.๕๔
	๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐			๑๑๒,๕๔๐.๕๖				๓๗๗๕๙.๕๔

/ยุทธศาสตร์....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไสล - บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๗-๑๐	๑,๙๙๒,๕๐๐			๑,๒๖๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๓ ก.ย.๖๖ ๑๐ ม.ค.๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๒๕,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๕,๘๐๓,๐๐๐			๔,๘๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๗ เม.ย.๖๖ - ๒๔ ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖	๙๑๕,๐๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบริเวณบ้านนางหล้าน้อย สุทธิธรรม หมู่ที่ ๑๐ ถึง บริเวณบ้านนางเสี้ยมสมอาษา	๒,๒๐๕,๐๐๐			๑,๗๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๑ ก.ค.๖๖ - ๗ พ.ย.๖๖	ต.ค.๖๖	๔๕๕,๐๐๐
รวม	๓ โครงการ	๑๐,๐๐๐,๕๐๐			๗,๙๐๕,๐๐๐				๒,๐๙๕,๐๐๐
สรุปโครงการที่ดำเนินงานในงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖					๓ โครงการ	๗,๙๐๕,๐๐๐ บาท			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๕	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตำบลดุกอ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	๐
๒.	โครงการบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ดุกอ	๕๔๗,๕๐๐			๕๔๗,๒๕๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๒๕๐
๓.	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙๙,๐๐๐			๘๖,๙๓๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	เม.ย.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	๑๒,๐๗๐
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลดุกอ	๕,๐๐๐		๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๓๐ พ.ค.๖๖	๐
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐			๖,๔๗๑	ม.ค.๖๖	ม.ค.๖๖	๓๐ ม.ค.๖๖	
๖.	โครงการอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลดุกอ ๑๗ หมู่บ้าน	๓๔๐,๐๐๐			๓๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๐
๗.	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐			๑๙,๙๘๐	๑ต.ค.๖๕ - ๓๑ธ.ค. ๖๕	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	๑๓ มี.ค.๖๖	๒๐
๗ โครงการ		๑๑๕๖,๕๐๐		๑,๐๐๐	๑,๐๑๔,๖๕๑				๑๓๒,๓๒๐

/ยุทธศาสตร์....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม ปิงปประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๖๒๘,๔๐๐			๑๒,๑๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๑,๓๘๐,๔๐๐
๒.	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๗๖๔,๐๐๐			๔,๑๔๖,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๖๑๗,๔๐๐
๓.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๖,๐๐๐			๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๓๕,๐๐๐
๔.	โครงการเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลดุกอ	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	ก.ค.๖๖	๐
๕.	โครงการเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลดุกอ	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	พ.ค.๖๖	๐
๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ เยียวยาและฟื้นฟูหลังจากภัย พิบัติแก่ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐		๕๒,๐๐๐	๑,๕๔๑	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๔๖,๔๕๙
๗.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน สาธารณภัยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดุกอ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๐
๘.	โครงการวัน อพพร. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐			๒๗,๒๗๕	มี.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	๒๒ มี.ค.๖๖	๒,๗๒๕

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๙.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งจุดตรวจจุดบริการช่วงเทศกาลฯ	๑๐๐,๐๐๐			๖๓,๕๒๘	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	จ.ค.๖๕ , เม.ย. ๖๖	เม.ย. ๖๖	๓๖,๔๗๒
๑๐.	โครงการส่งเสริมพัฒนาสภาพเด็กและเยาวชนตำบลดุกอ	๓๐,๐๐๐			๒๘,๕๖๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ก.ย.๖๖	๒๖ ก.ย.๖๖	๑,๔๔๐
๑๑.	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภอหนองฮี	๕๐,๐๐๐			๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖ -๓๐ มี.ค.๖๖	๒๓ – ๒๗ ม.ค.๖๖	๒๗ ม.ค.๖๖	๐
๑๒.	โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพเยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสตำบลดุกอ	๖๐,๐๐๐			๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๒๓ – ๒๙ ส.ค.๖๖	๒๙ ส.ค.๖๖	๐
	๑๒ โครงการ	๑๙,๕๒๘,๔๐๐		๕๒,๐๐๐	๑๗,๑๔๖,๕๐๔				๒,๓๘๑,๘๙๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการ ปฏิบัติงานไปใสป้องกันการ ทุจริตของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาฯ พนักงานและประชาชน	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖			๐
๒.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๕	มี.ค.๖๕	๑๘ มี.ค.๖๕	๐
๓.	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบล หนองฮีตามโครงการสนับสนุน การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองฮี	๒๖,๐๐๐			๒๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ธ.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	๐
	๓ โครงการ	๑๒๖,๐๐๐			๗๕,๙๘๐				๕๐,๐๒๐

/ยุทธศาสตร์....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กแบบ องค์รวม	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖	๑๓ ม.ค.๖๖	๑๓ ม.ค.๖๖	๐
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	๙๒๕,๑๐๐	๑๗๘,๘๓๒		๙๖๔,๘๗๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๑๓๙,๐๕๖
๓.	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๒๒๓,๘๒๒			๑,๒๑๙,๗๓๕.๑๔	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๔,๐๘๖.๘๖
๔.	โครงการอุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวันโรงเรียน	๒,๐๒๐,๒๐๐	๓๔๐,๐๐๐		๒,๓๕๔,๔๓๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	๕,๗๗๐
๕.	โครงการสงฆ์พระธาตุบ้านโนน สะอาด	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๖	๒๗ เม.ย.๖๖	๒๗ เม.ย.๖๖	๐
๖.	โครงการสงฆ์พระธาตุบ้าน หนองแขง	๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๖	๔ พ.ค.๖๖	๔ พ.ค.๖๖	๐
๗.	โครงการฮิตสิบสองครอง ครอง สิบสี่สิบสามวัฒนธรรมประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลดุกอ	๑๗๐,๐๐๐			๑๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค.๖๖	๒๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	๒๗ พ.ค.๖๖	๐
๘.	โครงการฮิตสิบสองครอง ครอง สิบสี่สิบสามวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ ตำบลดุกอ	๑๕๐,๐๐๐			๑๔๗,๖๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๖	๑๓ เม.ย.๖๖	๑๓ เม.ย.๖๖	๒,๔๐๐

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๙.	โครงการฮีตสิบสองครอง ครอง สิบสี่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษาดำบลดุกอี่ง	๑๕๐,๐๐๐			๑๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ ส.ค.๖๖	๙ ส.ค.๖๖	๙ ส.ค.๖๖	๐
๑๐.	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๖	๓ มิ.ย.๖๖	๓ มิ.ย.๖๖	๐
๑๑.	โครงการสนับสนุนการจัดงานบุญ ผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๖	๑ - ๔ มี.ค. ๖๖	๔ มี.ค.๖๖	๐
๑๒.	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ก.ค.๖๖	๒๘ ก.ค.๖๖	๒๘ ก.ค.๖๖	๐
๑๓.	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชินีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๖	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	ส.ค.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	๐
	๑๓ โครงการ	๔,๗๔๔,๑๒๒	๕๑๘,๘๓๒		๕,๑๑๑,๖๔๑				๑๕๑,๓๑๒.๘๖

/ยุทธศาสตร์....

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	โครงการข้อบัญญัติ ๒๕๖๖	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๖ - ส.ค.๖๖	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๐
๒.	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	-	๙,๖๓๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	๖ ต.ค.๖๖	๖ ต.ค.๖๖	๒๐,๓๗๐
๓.	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกคัด แยกขยะและการบริหารจัดการ ขยะเปียกในครัวเรือน	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๔,๙๕๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	มิ.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	๕๐
	๓ โครงการ	๒๗๕,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	๔๔,๕๘๐				๓๐,๔๒๐

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ค่อนข้างล่าช้า
๒. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาจำนวนมากและได้ดำเนินโครงการค่อนข้างน้อย
๓. การดำเนินโครงการเร่งด่วนควรมีการดำเนินโครงการเร่งด่วนให้รวดเร็วกว่าปกติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันทั่วทั้ง

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

๑. กองงาน/ส่วนงาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
๒. หากมีโครงการในระหว่างปีมีความจำเป็นต้องนำโครงการเร่งด่วนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถประชุมปรับแผน เพิ่มแผนในระหว่างปีได้เพื่อเกิดความสะดวกและได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันทั่วทั้ง
๓. ควรนำโครงการที่เร่งด่วน และเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปเข้าข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี หรือเสนอขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามห้วงระยะเวลา

/ยุทธศาสตร์.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. โครงการ/กิจกรรมที่มีการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ซึ่งอาจจะทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลคูคตอ้อมได้

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

๑. ก่อนจะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลคูคตอ้อมได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. โครงการที่มีบรรจุไว้ในแผนมีจำนวนมาก มีการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ โครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบ ๑๕ โครงการ ซึ่งอาจจะทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาด้านสังคมในเขตพื้นที่ตำบลคูคตอ้อม

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

๑. ก่อนจะดำเนินการเพิ่มเติมแผนหรือจัดทำแผนควรมีการทบทวนโครงการและความสำคัญของโครงการก่อนเสนอ การจัดทำงบประมาณควรมีการสำรวจปัญหาและความต้องการในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ ให้ชัดเจน ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

-ไม่มี-

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

-ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

-ไม่มี-

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

-ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

-ไม่มี-

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

-ไม่มี

๑.๖ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลถูกอิงจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน ความสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้จริง ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่มีงบประมาณดำเนินการทั้งหมด		โครงการที่มีงบประมาณและไม่สามารถดำเนินการได้		โครงการที่ดำเนินการจริง		ร้อยละของการดำเนินการโครงการจริง
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒.แผนงานเคหะและชุมชน ๓.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕.แผนงานการก่อสร้างระบบประปา ๖.แผนงานด้านไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง ๗.แผนงานด้านจัดทำผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน	๑๓๓	๑๘๒,๒๙๙,๐๐๐	๓๔	๑๒,๕๐๖,๐๔๗	-	-	๓๔	๑๘,๑๖๓,๙๐๐	๒๕.๕๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑.แผนงานสาธารณสุข ๒..แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓.แผนงานการเกษตร	๑๑	๙,๙๕๐,๐๐๐	๑๑	๑,๐๕๖,๕๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	๗	๗๕๖,๕๐๐	๖๓.๖๓

				ดำเนินการทั้งหมด		และไม่สามารถดำเนินการได้				การดำเนินโครงการจริง
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒.แผนงานการศึกษา ๓.แผนงานสาธารณสุข ๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๖.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓.แผนงานการพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๔๓	๒๔,๒๐๒,๔๘๔	๑๕	๑๗,๑๔๖,๕๐๔	๓	๑๑๐,๐๐๐	๑๒	๑๗,๑๔๖,๕๐๔	๒๗.๙๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๗๕,๙๘๐	๓	๗๕,๙๘๐	-	-	๓	๗๕,๙๘๐	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.แผนงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน	๑๓	๗๓๐,๐๐๐	๑๓	๕,๑๑๐,๖๔๑	-	-	๑๓	๕,๑๑๐,๖๔๑	๑๐๐

/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่มีงบประมาณดำเนินการทั้งหมด		โครงการที่มีงบประมาณและไม่สามารถดำเนินการได้		โครงการที่ดำเนินการจริง		ร้อยละของการดำเนินการโครงการจริง
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานสาธารณสุข	๖	๑,๒๗๙,๖๐๐	๕	๒๗๕,๐๐๐	๒	๑๐,๐๐๐	๓	๔๔๕๘๐	๕๐.๐๐
รวม		๒๐๙	๒๑๘,๕๓๗,๐๖๔	๘๑	๓๖,๑๒๘,๘๒๓	๙	๔๒๐,๐๐๐	๗๒	๔๑,๒๕๓,๕๒๕	๓๔.๔๔